

**AGIP**

DIREZIONE MINERARIA

# ANDAMENTO PROVA DI PRODUZIONE

Campo di AGOSTINO

Pozzo N. 6 L

Prove N.

Pool PL2 - L

Data 8-7/7/74

Tempo ore, min.	Tempo progress. ore, min.	PRESSIONE			PORTATE			NOTE
		Casing Kg./cmq.	Tubing Kg./cmq.	Fondo Kg./cmq.	Gas Mc./gg	Acque lt./h.	Olio o Gasoline lt./h.	
8-7-74	0800							Pozzo chiuso dal 1-6-74 Aperto il giorno 5-7-74 alle ore 21.30 chiuso alle ore 03.00 del 6-7-74 Montata d'innalzatura di superficie. Estratto liquido di riciclaggio coltivato con succinidia #32 fino a mt 3536 Compone prelevato Colli + tracce di sabbia
	13.00							Eseguita prova statica di pressione Buccia e finata bomb. pompa Parker #2 con elemento di pressione a mt 3558. Buccia e finata statica di riciclaggio
	17.00	00.00	276,8	348,0				Aperto pozzo
	18.00	01.00	251,2	337,2	195.000			
	19.00	02.00	250,7	336,8	194.000			
	20.00	03.00	250,7	336,6	194.000			
	21.00	04.00	250,7	336,5	194.000			Aumentata portata
	22.00	05.00	194,4	328,3	349.000			
	23.00	06.00	194,2	327,9	349.000			
9-7-74	24.00	07.00	194,1	327,6	349.000			
	01.00	08.00	194,1	327,5	349.000			Chiuso pozzo
	02.05	00.05		341,4				
	01.10	00.10		342,3				
	01.20	00.20		343,6				
	01.40	00.40		344,4				
	02.00	00.00		344,8				
	02.20	01.20		345,0				
	02.40	02.40		345,3				
	03.00	02.00		345,4				
	03.20	02.20		345,5				
	03.40	02.40		345,6				
	04.00	03.00		345,6				
	05.00	04.00		345,7				
	06.00	05.00		345,8				



Campo di Agostino

Pozzo N. 64

**Prova N.**

Pool 722-2

Date 8-9/7/74

**Codice 11 0509**

Corr